FINAL EARTHWORK SHEET

STATE OF VERMONT
AGENCY OF TRANSPORTATION

CURB & SIDEWALK SECTION COMP.

STATION	DIST	TOTAL EXCAVATION EARTH AND ROCK AREA	CU. YDS.	AREA	CU. YDS.	AREA	CU. YDS.	AREA	CU. YDS.	AREA	CU. YDS.	AREA	CU. YDS.	AREA	CU. YDS.
45+82.5		BUTT													
	78.5	3.27	9.51												
46+61															
		BUTT													
46+81															
	69	3.27	8.36												
47+50															
		BUTT													
47+71.5															
	48.5	3.27	5.87												
48+20															
		BUTT													
48+47															
	375	3.27	45.42												
52+22															
		BUTT													
52+47															
	138	3.27	16.71												
53+85															
		BUTT													
54+12															
	60	3.27	7.27												
54+72															
		BUTT													
54+99															
	290.5	3.27	35.18												
57+89.5															
		BUTT													
58+15															
	389	3.27	47.11												
62+04															
		BUTT													
62+34															
	98	3.27	11.87												
63+32															
		BUTT													
63+54.5															
	11.5	3.27	1.39												
63+66															
		BUTT													
63+89.5															
	96	3.27	11.63												
64+85.5															
		BUTT													
65+14															
	179.5	3.27	15.68												
66+43.5															
		BUTT													
66+78															
	82	3.27	9.93												
67+60															
		BUTT													

LEFT SIDEWALK & CURB SECT.

STATION	DIST	AREA	CU. YDS.
		BUTT	
12+45			
	75	3.27	9.08
13+20			
		BUTT	
13+52			
	48	3.27	5.81
14+0			
CARRIED FORWARD			14.89
COLUMN FOOTINGS			363.54
			378.43

STATION	DIST	TOTAL EXCAVATION EARTH AND ROCK AREA	CU. YDS.
14+0			
	50	3.27	6.06
+50			
	50	3.27	6.06
15			
	50	3.27	6.06
+50			
	44	3.27	5.33
+94			
		BUTT	
16+18			
	224	3.27	27.13
18+42			
		BUTT	
18+42			
	34	3.27	4.12
18+81			
		BUTT	
18+81			
	46.5	9.36	16.12
19+22.5			
		BUTT	
19+49			
	40	10.63	15.75
19+89			
		BUTT	
20+24.5			
	34.5	10.63	13.58
20+59			
		BUTT	
20+80.5			
	27.5	10.63	10.83
21+08			
		BUTT	
21+32			
	44	10.63	17.32
21+76			
		BUTT	
22+02.5			
	87	10.63	34.25
22+89.5			
		BUTT	
23+21.5			
	28.5	10.63	11.22
23+50			
		BUTT	
23+77			
	71	10.63	27.95
24+48			
		BUTT	
24+74.5			
	71.5	10.63	28.15
25+46			
		BUTT	
25+99			
	167	10.63	65.75
27+66			
		BUTT	
27+91.5			
	69.5	10.63	27.36
28+61			
		BUTT	
28+83			
	59	10.63	23.23
29+42			
		BUTT	
29+75			
	205.5	10.63	80.91
31+80.5			
		BUTT	
CARRIED FORWARD			
COLUMN FOOTINGS		427.18	

PHILPS

CONSTEW. PRF: 1
21-SEP-1989 ZGO: [50, 50] CONST. DGN

PROJECT NAME MONTPELIER
PROJECT NUMBER MEGC M6400 (7)

SHEET 2 OF 3 SHEETS